

COMUNE DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TRATTI DI
VIA BINDA – MILANO – EX SS527.

IMPRESA: RAMELLA & C. S.p.A. – VIA DANTE N. 5 – CISLAGO (VA)

CONTRATTO: Rep. N. 659

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

PROGETTO

Redatto in data Luglio 2017, approvato con Delibera G.C. N. 95 in data 19/07/2017, dell'importo di Euro 112.100,00 così ripartito:

- Importo dei lavori a base d'asta	Euro	85.754,60
- Oneri per l'applicazione del Decreto L.gsl 81/08 (3%)	Euro	2.572,64
- Totale a base d'appalto	Euro	88.327,24
- Imprevisti	Euro	2.550,00
- Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 50/16):		
2,00%	Euro	1.766,54
- I.V.A. (22%)	Euro	19.431,99
- Arrotondamenti	Euro	24,22
TOTALE	Euro	112.100,00

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di procedura negoziata tenutasi in data 08/09/2017

COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 17.803,80 mediante polizza N. 01.000025791 della S2C in data 03/10/2017.

CONTRATTO

Rep. N. 659 , con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa Ramella & C.

S.p.A. con sede in Via Dante n. 5 - Cislago per l'importo di Euro 47.833,92 di

cui Euro 45.261,28 al netto del ribasso del 47,22% ed Euro 2.572,64 per gli apprestamenti e le procedure di coordinamento della sicurezza.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Determinazione n. 831 in data 23/10/2017 per un importo netto di Euro 6.959,25

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dal Geometra Luca Croce

CONSEGNA LAVORI

In data 24/10/2017 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 30 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 22/11/2017

PROROGHE

Non sono stati concessi giorni di proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 22/11/2017 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti

posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Varese - Posizione N. 8702415575 continuativa;

INAIL Saronno - Posizione N. 92120160 continuativa;

CEMA Varese - Posizione N. 600 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 21/02/2018 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 56.790,73, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. // certificati per l'ammontare complessivo di Euro //, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 56.790,73.

Durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha richiesto all'Impresa opere di modesta entità per un ammontare netto di Euro 1.997,56 pari al 3.64% dell'importo del contratto, originariamente non prevedibili ma che si sono rese necessarie per una migliore riuscita dell'opera che sono state contabilizzate con applicazione di prezzi contenuti nell'elenco prezzi di

contratto e che sono state contenute nel quadro economico dell'opera.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Silvano Ferraro, Responsabile Unico del Procedimento, il giorno 26/02/2018 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Pincioli Giovanni Luigi – Legale Rappresentante dell'Impresa Ramella & C. S.p.A. di Cislago.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Castellanza, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e

senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Ramella & C. S.p.A. con sede in Via Dante N. 5 - Cislago -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 56.790,73;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Ramella & C. S.p.A. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	56.790,73
A dedurre per N. // acconti	Euro	//
RESTA IL CREDITO DI	Euro	<u>56.790,73</u>

(diconsi Euro cinquantaseimilasettecentonovanta/73) da pagarsi


all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Castellanza, 26/02/2018

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IMPRESA
RAMELLA & C. s.p.a.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]